

FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr)	Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen)	Beskrivning/ omfattning	Typ av arbete	Projekt / utbyggnadsdel	För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem.	Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan.	Entreprenad-form	Planerad kvalificering av leverantörer	Planerat utskick av förfrågningsunderlag	Planerad anbuds-infördan	Planerad uppdragsstart	Bedömd kostnad MSEK	Prognos-säkerhet för upphandlings-tider	Kommentar
2651	Byggentreprenad 7 stationer (Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, Slakthuset, Sickla, Järla och Nacka C)	Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid stationer	Bygg-entreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 - 9.4.9 eller 9.4.99	Totalentreprenad	2022-05-01	2022-09-01	2023-04-01	2024-05-01	600-700	Gul - relativt säkra uppgifter	Denna entreprenad ersätter följande tre (3) planerade upphandlingar av byggentreprenader avseende: - Sofia & Hammarby kanal - Gullmarsplan & Slakthuset - Sickla, Nacka och Järla
3711	Station Hagastaden. Berg- och anläggning samt bygg- och installationsentreprenad för komplett station.	Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar.	Berg- och anläggning, samt bygg- och installationsentreprenad	Arenastaden	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 - 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	Klar	Klar	Klar, utvärdering pågår	2021-Q1	> 1 000	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - lagakraftvunnen december 2020
3717	Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden - Södra Hagalund. Arbetstunnel och huvudtunnel.	Entreprenaderna omfattar bl.a. iordningsställande av etableringsområde, utförande av arbetstunnel, bergschakt för huvudtunnlar på sträckan Arenastaden till Södra Hagalund, plattformrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för stationerna Arenastaden och Södra Hagalund samt anslutande tunnel mot Hagastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar.	Berg- och anläggningsentreprenad	Arenastaden	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 - 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	Pågår	Upphandling pågår	2021-02-22	2021-Q3	>1 000	Grön - säker (inom 3 månader)	Sammanslagning av 3716, 3712 och 3713. Nytt entreprenad id 3717.  Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - lagakraftvunnen december 2020
3727	Bygg, installation, tele, styr (BITS)	Entreprenaden omfattar bygg- och installationsentreprenad Södra Hagalund och Arenastaden samt genomgående tele/ styr för hela Gula linjen. Entreprenaden omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele/styr, hissar, rulltrappor för komplett	Bygg- och installationsentreprenad	Arenastaden	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 - 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	2022-Q1	2022-Q1	2022-Q4	2023-Q1	>1 000	Röd - uppgifter ej säkra	Sammanslagning av 3722, 3723 och 3728. Nytt entreprenad id 3727.  Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - lagakraftvunnen december 2020
3742	BEST-montage	Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spår- och växelmontage, strömskaneanläggning, lågspänningsinstallationer i spår-tunnlar, signaler mm	BEST	Arenastaden	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2022-Q1	2022-Q1	2022-Q4	2022-Q4	200-400	Röd - uppgifter ej säkra	
4715	Betongtunnel Veddesta	Betongtunnel	Anläggningsentreprenad	Barkarby	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.3	Totalentreprenad	2023-01-01	2023-03-02	2023-10-31	2023-12-29	40	Röd - uppgifter ej säkra	
4721	Bygg- och installation, Järfällatunneln (huvudtunnel) med stationer	Innefattar stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, Styr och övervakning mm) och tele	Bygg- och installationsentreprenad	Barkarby	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 - 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	Klar	Upphandling pågår	2021-03-01	2021-04-01	500-1 000	Grön - säker (inom 3 månader)	
4743	El 400 V, bana, strömskena, objektkanalisation Järfällatunneln	El 400 V i tunnel, bana, strömskena och objektkanalisation	BEST	Barkarby	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-01-15	2021-06-30	2021-10-01	250-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Kvalificeringssteget görs ej i förväg utan i samband med upphandlingen. Inga särskilda kvalificeringshandlingar kommer att skicka El 400V och Bana, strömskena, objektkanalisation är numera sammanslagna till en entreprenad. Tidigare upphandlingsID 4742 ingår nu i 4743.
4744	Signal	Signal	BEST	Barkarby	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2021-01-04	2021-04-01	2021-09-30	2022-01-01	25	Gul - relativt säkra uppgifter	
5711	Betongtunnel under Kvicksundsvägen	Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning	Berg- och anläggningsentreprenad	Depå	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 - 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	Klar	Upphandling pågår	2021-01-25	2021-Q1	75-125	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4
5712	Arbetstunnel Örbyleden (exkl. betongtunnel)	Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten	Berg- och anläggningsentreprenad	Depå	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	Klar	Upphandling pågår	2021-01-13	2021-Q1	50-100	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4
5713	Huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall inkl inredning och installationer i tunnelrum	Bergschakt, huvudsakligen under jord. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden. Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm)	Berg- och anläggningsentreprenad	Depå	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 - 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-04-15	2021-Q4	2022-Q1	600-700	Gul - relativt säkra uppgifter	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4 Tidigare entreprenad 5726, inredning och installationer i tunnelrum, inarbetas i 5713
5740	BEST (Bana, El, Signal och Tele) Utbyggd depå i Högdalen	Entreprenaden omfattar BEST installationer och tillhörande kanalisering, kraftkablar 33 kV, utbyggnad av befintligt depåställe och ny kopplingscentral ovan jord.	BEST	Depå	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2021-01-11	2021-05-31	2021-11-31	2022-Q3	100-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4
7711	Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg)	Entreprenaden omfattar bergschakt för spår- och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår.	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	Upphandling pågår	Upphandling pågår	2021-01-04	2020-02-15	300-500	Grön - säker (inom 3 månader)	Upphandlingen görs om efter att ha avbrutits. Kvalificering och anbudsgivning planeras att göras samtidigt.

7715	Anläggningsentreprenad Sofia	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Genomförd	Upphandling pågår	Tilldelad	Oklart	500-1000	Grön - säker (inom 3 månader)	Överprövning pågår
7716	Anläggningsentreprenad Hammarby kanal	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-03-15	2021-10-15	2022-Q1	500-1000	Grön - säker (inom 3 månader)	
8714	Anläggningsentreprenad. Sickla	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Kvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	Upphandling pågår	2021-06-11	2021-12	500-10000	Grön - säker (inom 3 månader)	
8715	Anläggningsentreprenad Järla	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Kvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-06-15	2022-01-15	2022-Q2	500-1000	Röd - uppgifter ej säkra	
8716	Anläggningsentreprenad Nacka	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Genomförd	Genomförd	Utvärdering pågår	2021-Q3	500-1000	Grön - säker (inom 3 månader)	
9712	Anläggningsentreprenad Slakthusområdet / Sockenplan etapp 2	Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten inkl projektering, omläggning av vägar, geokonstruktioner inkl projektering, samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-11-12	2022-Q2	2022-Q3	500-1000	Gul - relativt säkra uppgifter	
9713	Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 3	Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår betongtråg, mark- och vägarbeten, injektering, jord- och bergschakt, mm	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	2028-Q3	2028-Q3	2029-Q1	2029-Q2	50-100	Röd - uppgifter ej säkra	
9715	Anläggningsentreprenad Gullmarsplan	Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, vertikalschakt för att ansluta till bef. station, betongarbeten inkl projektering samt anslutande markarbeten	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Genomförd	Upphandling pågår	2021-03-14	2021-05-31	> 1 000	Grön - säker (inom 3 månader)	
15022	Projektering av järnvägsplan, MKB och systemhandling Älvsjö	Projektering av järnvägsplan, underlag för detaljplan, MKB, underlag för tillståndsansökningar samt systemhandling/-ar för projekt tunnelbana till Älvsjö	Tjänst	Älvsjö			Tjänst		2021-10-15	2021-11-30	2022-01-15	250-300	Röd - uppgifter ej säkra	Avgränsning ej definierad ännu
15023	Ramavtal Hotell - Söder/Norr	Hotellvistelse för tredje man	Tjänst	Gemensamt	Ingen registrering eller prekvalificering krävs	Ej aktuellt	Tjänst	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	Upphandling pågår	2021-01-18	2021-03-01		Grön - säker (inom 3 månader)	
15024	Ramavtal Lägenhetshotell - Söder/Norr	Lägenhetshotells vistelse för tredje man	Tjänst	Gemensamt	Ingen registrering eller prekvalificering krävs	Ej aktuellt	Tjänst	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-01-18	2021-02-18	2021-03-15		Grön - säker (inom 3 månader)	
15025	Ramavtal Kontorshotell - Söder/Norr	Kontorshotell för tredje man	Tjänst	Gemensamt	Ingen registrering eller prekvalificering krävs	Ej aktuellt	Tjänst	Ej aktuell	2021-01-18	2021-02-18	2021-03-15		Grön - säker (inom 3 månader)	
26611	Vertikaltransporter-Höghastighetshissar	Entreprenaden omfattar 19 st höghastighetshissar för stationerna Sofia, Gullmarsplan och Nacka C på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ		Totalentreprenad	2022-07-01	2022-08-01	2022-12-01	2023-02-01	100-200	Gul - relativt säkra uppgifter	
26721	Vertikaltransporter - Hissar	Entreprenaden omfattar 21 st vertikallhissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort.	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 4.2.7	Totalentreprenad	2022-07-01	2022-08-01	2022-12-01	2023-02-01	50-75	Röd - uppgifter ej säkra	
26722	Vertikaltransporter - Snedbanehissar	Entreprenaden omfattar 12 st snedbanehissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 4.2.7	Totalentreprenad	2022-07-01	2022-08-01	2022-12-01	2023-02-01	50-75	Röd - uppgifter ej säkra	
26723	Vertikaltransporter - Rulltrappor < 30 m	Entreprenaden omfattar 44 st rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter, för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 4.2.6	Totalentreprenad	2021-07-31	2021-08-31	2021-12-31	2022-04-01	550-700	Röd - uppgifter ej säkra	
26724	Vertikaltransporter - Rulltrappor > 30 m	Entreprenaden omfattar 18 st rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter, för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla, Nacka C på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 4.2.6	Totalentreprenad	2021-07-31	2021-08-31	2021-12-31	2022-04-01	250-350	Röd - uppgifter ej säkra	
26725	Brand- och tunnelventilation	Entreprenaden omfattar Brand- och tunnelventilation för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort,	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja, Trans Q kod 4.3.0 4.3.1-4	Totalentreprenad	2021-03-01	2021-04-01	2021-12-31	2022-04-01	200-400	Röd - uppgifter ej säkra	
26726	Installation	Entreprenaden omfattar El, tele, styr och belysning på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja	Totalentreprenad	2021-03-01	2021-04-01	2021-12-31	2022-04-01	700-800	Röd - uppgifter ej säkra	

26727	VVS	Entreprenaden omfattar VVS på samtliga 7 stationer och linjen på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installations-entreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.9	Total-entreprenad	2021-03-01	2021-04-01	2021-12-31	2022-04-01	200-300	Röd - uppgifter ej säkra
26741	Stadshagen - Anläggning- och husentreprenad	I uppdraget ingår samtliga markarbeten (inkl bergsprängning) samt husbyggnation för en ny likriktarstation ovan mark vid Stadshagen	Anläggnings- och bygg-entreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja	Utförande-entreprenad	2022-Q1	2022-Q2	2022-Q3	2022-Q4	5-10	Röd - uppgifter ej säkra
26743	EI 400V, Tele	Entreprenaden omfattar både 400 V's installationer (t.ex. belysning, kraftuttag ) samt Teleinstallationer (t.ex stannat optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan.	BEST	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q2	2023-Q3	50-100	Röd - uppgifter ej säkra
26745	Montage kanalisering och kabelförläggning	Entreprenaden omfattar montage av kabelstegar och kabelkonsoler i både spår- och servicetunnlar, samt inköp och kabelförläggning av EST-kablage. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan.	BEST	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q3	2023-Q4	50-100	Röd - uppgifter ej säkra
267421	Bana, mark och strömskena	Sträckan Kungsträdgården - Hammarbykanal + Sofia - Sockeplan. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår.	BEST	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2022-Q1	2022-Q1	2022-Q3	2022-Q4	300-500	Röd - uppgifter ej säkra
267422	Bana, mark och strömskena	Sträckan Hammarby Kanal - Nacka. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår.	BEST	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2022-Q1	2022-Q1	2022-Q3	2022-Q4	300-500	Röd - uppgifter ej säkra
267441	Signal	Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system).	BEST	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q4	2024-Q1	100-300	Röd - uppgifter ej säkra